



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 233 del 18/05/2021

Settore II - Ambiente e Territorio

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI UBICATI AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA PRIMARIA "L. CAPUANA", VIA PADOVA N. 5 SASSUOLO (MO). - (ANNO 2020) - CUPB88B20000150004 - CIG Z732FAE236 - ACQUI-SIONE AGLI ATTI DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE.

Il Direttore

Richiamata la Disposizione del Sindaco prot.n. 47328 del 19/12/2019 di affidamento dell'incarico al sottoscritto, Arch. Andrea Illari, della responsabilità e delle funzioni di direzione del Settore II "Ambiente e Territorio", dal 01/01/2020 e fino al termine del mandato amministrativo dello stesso Sindaco;

preso atto che l'Amministratore Unico di SGP S.r.l., con atti di procura a ministero Notaio Andrea Fatuzzo di Castelnovo Ne' Monti (RE) Rep. n. 10040 del 08/07/2019 e Rep. 10687 del 04/06/2020, ha nominato procuratore della Società dapprima l'arch. Andrea Illari, e, successivamente, l'ing. Michele Francesco RINO affinché lo stesso possa assumere, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la responsabilità del procedimento di lavori, servizi e forniture precedentemente in carico all'arch. Mordini;

premessi che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 10/11/2020:
 - a) è stato approvato progetto definitivo-esecutivo denominato "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento dei servizi igienici ubicati al piano primo della scuola primaria "L. Capuana", Via Padova n. 5, Sassuolo (MO)", per una spesa pari ad € 36.672,73 per lavori, oltre ad oneri della sicurezza pari a € 600,00, per un totale di € 37.272,73, esclusa IVA al 10% pari a € 3.727,27, per una spesa complessiva pari a € 41.000,00;
 - b) è stato dato atto che SGP srl provvederà all'affidamento ed esecuzione dell'appalto in oggetto come previsto dal progetto e a tutte le conseguenti disposizioni del Direttore Tecnico di SGP srl relativamente alla realizzazione delle opere, mentre il relativo finanziamento a carico del bilancio comunale, sarà corrisposto alla società previa presentazione della contabilità dei lavori, nonché del certificato di regolare esecuzione finale;
- con Determinazione dirigenziale n° 564 del 24/11/2020 del Direttore del Settore II – Ambiente e Territorio del Comune di Sassuolo, in esecuzione della deliberazione di giunta comunale sopracitata, è stata impegnata in favore di SGP Srl la somma complessiva di € 41.000,00;
- con Disposizione n. 159 del 18/12/2020 di S.G.P. S.r.l., i lavori in oggetto sono stati affidati alla Società CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA, P.I.VA 02590000358, la quale ha indicato come impresa esecutrice dei lavori la propria consorziata MARAZZI COSTRUZIONI DI MARAZZI MICHELE, con sede legale in Via della Vite n.18, Villa Minozzo (RE), C.F. MRZMHL87R26C219W e P.I. 02474160351, per un importo di aggiudicazione, come rettificato con propria disposizione n. 160 del 21/12/2020, di € 36.869,33, di cui € 36.269,33 per lavori al netto del ribasso offerto ed € 600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA a norma di legge (10%);

Visto il certificato di ultimazione dei lavori, a firma del Direttore dei Lavori, geom. Marco CUOGHI, nel quale si dichiara che tutte le opere affidate sono state ultimate il giorno 18/01/2021, e che le

stesse sono state eseguite in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali ed a quelle impartite durante lo svolgimento del lavoro;

preso atto della Disposizione del Direttore Tecnico di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. (SGP) n. 32 dell'08/04/2021, agli atti del Comune di Sassuolo al prot.n.12595 dell'08/04/2021, con la quale è stato approvato:

- 1) **“Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione”**, redatto e siglato dal Direttore dei Lavori, nonché Responsabile Unico del Procedimento, geom. Marco Cuoghi, e sottoscritto regolarmente dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa esecutrice, dal quale risulta che:
 - i lavori sono stati consegnati in data 29/12/2020 con verbale di pari data controfirmato dalle parti;
 - per l'ultimazione dei lavori sono stati concessi venti (20) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna; il termine utile doveva scadere quindi il 19/01/2021;
 - l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18/01/2021, come da certificato redatto in pari data;
 - durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di acconto per l'importo di € 26.482,35 al netto di IVA;
 - lo stato finale è stato redatto in data 20/03/2021 ed importa complessivamente € 36.869,10 oltre IVA di legge;
 - i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
 - per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni contabili riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
 - i prezzi applicati sono quelli senza eccezione alcuna;
 - i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
 - durante il corso dei lavori l'azienda ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL di Reggio Emilia con posizione n.1883614013/13 con decorrenza continuativa;
 - non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili;
 - l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
 - l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- 2) **“Quadro Economico Finale”**, dal quale si evince la spesa complessiva afferente l'intero progetto ammonta ad € 40.556,01 IVA inclusa, così suddivisi:
 - € 36.269,10 per i lavori effettuati;
 - € 600,00 per oneri per la sicurezza;
 - € 3.686,91 per IVA al 10% su lavori e oneri finalizzati alla sicurezza;disposizione e relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Atteso che si è generata una economia di spesa pari ad € 443,99 rispetto al quadro economico di progetto approvato con D.G.C. n°206/2020 e all'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 564/2020;

- 1) **Ritenuto**, sulla base dei contenuti della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e del Quadro Economico finale anzidetti, **di poter corrispondere il saldo di € 11.425,42**, compresa iva 10%, poiché il 1° Sal pari a € 29.130,59, compresa iva 10% è già stato pagato alla SGP con mandato nr. 2839 del 24/03/2021:

richiamate rispettivamente:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.242 del 15/12/2020, ad oggetto: “VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, NR. 267;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, con i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.257 del 23.12.2020, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2021/2023, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.01.2021 ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023: approvazione.”;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 26.01.2021 ad oggetto “Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) conseguente le variazioni di bilancio;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01.03.2021 ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023: approvazione”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 02.03.2021 ad oggetto “Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) conseguente le variazioni di Bilancio”;

dato atto che si procederà alla pubblicazione dei dati del presente provvedimento ai sensi dell’art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e che, in particolare, si procederà alla pubblicazione del provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

visto l’art.192 del D.Lgs.267/2000;

considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Direttore del Settore II esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

dato atto che il presente provvedimento, comportante la liquidazione finale, viene trasmesso al Direttore responsabile del Settore III “Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate” che esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell’art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, ai fini dell’esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

- 2) di acquisire agli atti la Disposizione del Direttore Tecnico di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. (SGP) n. 32 dell’04/04/2021, relativa a “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI UBICATI AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA PRIMARIA “L. CAPUANA”, VIA PADOVA N. 5 SASSUOLO (MO)”. - (ANNO 2020) - CUPB88B20000150004 - CIG Z732FAE236 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE ed i seguenti elaborati ad essa allegati:

- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- Quadro Economico Finale;

disposizione ed elaborati, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

- 3) di disporre invio del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Contabile di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., il quale successivamente provvederà ad inviare fattura elettronica al Comune con allegate copie le fatture pagate alle ditte dei lavori con i relativi bonifici bancari, per l’importo a saldo di € 11.425,42, compresa iva 10%, poiché il 1° Sal pari a € 29.130,59, compresa iva 10% è già stato pagato alla società con mandato nr. 2839 del 24/03/2021:
- 4) di dare atto che, successivamente, il Servizio Controllo Lavori Pubblici procederà alla liquidazione della spesa, conseguente al presente provvedimento, dietro presentazione di regolari documenti giustificativi a norma e con le modalità previste dall’art. 38 del vigente Regolamento di contabilità (Determina n. 564/2020 – impegno nr. 7174/2020 capitolo 04022.02.000000001).

- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.

Il Direttore
Andrea Illari / INFOCERT SPA