



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 235 del 18/05/2021

Settore II - Ambiente e Territorio

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRUTTURE CIMITERIALI DEL CA-POLUOGO E DELLE FRAZIONI DI MONTEGIBBIO E SAN MICHELE - ANNUALITA' 2018 - LOTTO 2: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO PRESSO IL COMPLESSO DEL CIMITERO NUOVO UR-BANO - CUP B86D17000190004 - CIG 8228142D91 - ACQUISIZIONE AGLI ATTI DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE.

Il Direttore

Richiamata la Disposizione del Sindaco prot.n. 47328 del 19/12/2019 di affidamento dell'incarico al sottoscritto, Arch. Andrea Illari, della responsabilità e delle funzioni di direzione del Settore II "Ambiente e Territorio", dal 01/01/2020 e fino al termine del mandato amministrativo dello stesso Sindaco;

preso atto che l'Amministratore Unico di SGP S.r.l., con atti di procura a ministero Notaio Andrea Fatuzzo di Castelnovo Ne' Monti (RE) Rep. n. 10040 del 08/07/2019 e Rep. 10687 del 04/06/2020, ha nominato procuratore della Società dapprima l'arch. Andrea Illari, e, successivamente, l'ing. Michele Francesco RINO affinché lo stesso possa assumere, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la responsabilità del procedimento di lavori, servizi e forniture precedentemente in carico all'arch. Mordini;

premesse che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 27/12/2018:
 - a) è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Lavori di manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali del capoluogo e delle frazioni di Montegibbio e San Michele", suddiviso nei seguenti lotti funzionali:
 - LOTTO 1 – Intervento di manutenzione straordinaria dei manti di copertura ed esecuzione di opere di lattoneria presso il complesso del Cimitero Nuovo Urbano;
 - LOTTO 2 - Intervento di manutenzione straordinaria e ripristino degli elementi in cemento armato presso il complesso del Cimitero Nuovo Urbano, di importo complessivo di € 50.000,00 cadauno, per una spesa complessiva di € 100.000,00 IVA inclusa;
 - b) è stato dato atto che SGP S.r.l. avrebbe provveduto all'affidamento ed esecuzione dell'appalto in oggetto come previsto dal progetto e a tutte le conseguenti disposizioni del Direttore Tecnico di SGP S.r.l. relative alla realizzazione delle opere, mentre il relativo finanziamento a carico del bilancio comunale, sarà corrisposto alla società previa presentazione della contabilità dei lavori, nonché del certificato di regolare esecuzione finale;
- con Determinazione n. 740 del 27/12/2018 del Direttore del Settore II - Governo e Sviluppo del Territorio del Comune di Sassuolo è stata impegnata a favore di SGP s.r.l. la spesa complessiva € 100.000,00 per la realizzazione delle opere in oggetto, in esecuzione della Deliberazione di Giunta soprarichiamata;
- con Disposizione n. 24 del 26/02/2020 con la quale è stato disposto di indire una procedura telematica per individuare l'operatore economico cui affidare i lavori per ciascun lotto in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ricorrendo allo strumento di confronto concorrenziale della Richiesta di Offerta (RdO) messo a

disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP S.p.A. (www.acquistinretepa.it), trasmettendo invito a presentare preventivo a n. 10 (dieci) operatori abilitati al Bando denominato "Lavori di manutenzione - Edili" nella categoria "OG1 Edifici civili e industriali"; secondo le modalità e i termini indicati nella "Lettera d'invito", allegata allo stesso provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- con Disposizione n. 37 del 10/03/2020 del Direttore Tecnico di SGP s.r.l. a seguito dell'espletamento della procedura soprarichiamata, è stato disposto di affidare i lavori relativi al Lotto 2 – "Intervento di manutenzione straordinaria e ripristino degli elementi in cemento armato presso il complesso del Cimitero Nuovo Urbano" alla Ditta C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in via Malavolti n. 33, 41122 – Modena (MO), C.F./P.I. 00916510365, la quale ha indicato di affidare l'esecuzione alla propria consorziata BETA PIÙ S.R.L., con sede in Modena (MO) in via C. Della Chiesa n° 293, C.F./P.I. 03445810363, per un importo contrattuale al netto di IVA a norma di legge di € 39.900,00, di cui € 38.500,00 per lavori a misura ed € 1.400,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori, a firma del Direttore dei Lavori, geom. Marco Cuoghi, nel quale si dichiara che tutte le opere e le forniture di cui al contratto sopracitato sono state ultimate il giorno 04/12/2020, che le opere e le forniture sono state eseguite in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali ed a quelle impartite durante lo svolgimento del lavoro;

preso atto della Disposizione del Direttore Tecnico di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. (SGP) n. 48 del 14/05/2021, agli atti del Comune di Sassuolo al prot.n.17873 del 14/05/2021, con la quale è stato approvato:

1) "Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione", redatto e siglato dall'Ufficio di Direzione Lavori e Responsabile del Procedimento, Geom. Marco CUOGHI, e sottoscritto regolarmente dall'impresa appaltatrice dal quale risulta che:

- I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 09.11.2020 controfirmato dalle parti;
- per l'ultimazione dei lavori sono stati concessi trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, con termine ultimo fissato il 09.12.2020;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 04/12/2020, come accertato con certificato in pari data;
- durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento;
- lo stato finale è stato redatto in data 18.01.2021 ed importa complessivamente € 39.884,02 oltre IVA di legge;
- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni contabili riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- durante il corso dei lavori l'azienda ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai con posizione assicurativa presso l'INAIL di Modena con codice Ditta n.3702398/24 e posizioni n.52099590/31 e 06903856/35 con decorrenza continuativa;
- non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

2) "Quadro Economico Finale", dal quale si evince la spesa complessiva afferente l'intero progetto ammonta ad € 49.456,50, IVA inclusa così suddivisi:

- € 38.484,02 per i lavori effettuati e € 1.400,00 relativi agli oneri per la sicurezza per complessivi € 39.884,02 oltre IVA al 22%;
- € 8.774,48 per IVA al 22% su lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza;
- € 798,00 relativi al fondo incentivante (2%);

disposizione e relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Atteso che si è generata una economia di spesa pari ad € 543,50 rispetto al quadro economico di progetto approvato con D.G.C. n. 276/2018 ed all'impegno di spesa assunto con Determinazione dirigenziale n. 740/2018 del Comune di Sassuolo;

Ritenuto, sulla base dei contenuti della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare

Esecuzione e del Quadro Economico finale anzidetti, di poter corrispondere il saldo di € 48.658,51 compresa IVA 22%;

richiamate rispettivamente:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.242 del 15/12/2020, ad oggetto: "VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, NR. 267;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, con i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.257 del 23.12.2020, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2021/2023, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.01.2021 ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023: approvazione.";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 26.01.2021 ad oggetto "Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) conseguente le variazioni di bilancio";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01.03.2021 ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023: approvazione";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 02.03.2021 ad oggetto "Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) conseguente le variazioni di Bilancio";

dato atto che si procederà alla pubblicazione dei dati del presente provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e che, in particolare, si procederà alla pubblicazione del provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

visto l'art.192 del D.Lgs.267/2000;

considerato che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Direttore del Settore II esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

dato atto che il presente provvedimento, comportante la liquidazione finale, viene trasmesso al Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate" che esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

- 1) di acquisire agli atti la Disposizione del Direttore Tecnico di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. (SGP) n. 48 del 14/05/2021, relativa a "Lavori di manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali del capoluogo e delle frazioni di Montegibbio e San Michele" – Lotto 2 – "Intervento di manutenzione straordinaria e ripristino degli elementi in cemento armato presso il complesso del Cimitero Nuovo Urbano" - CUP B86D17000190004 - CIG 8228142D91 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE ed i seguenti elaborati ad essa allegati:
 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
 - Quadro Economico Finale;

disposizione ed elaborati, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

- 2) di disporre invio del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Contabile di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., il quale successivamente provvederà ad inviare fattura elettronica al Comune con allegate copie le fatture pagate alle ditte dei lavori con i relativi bonifici bancari, per la spesa risultante dal C.R.E. per complessivi € 48.658,51 compresa IVA al 22%;

3) di dare atto che, successivamente, il Servizio Controllo Lavori Pubblici procederà alla liquidazione della spesa, conseguente al presente provvedimento, dietro presentazione di regolari documenti giustificativi a norma e con le modalità previste dall'art. 38 del vigente Regolamento di contabilità (Determina di impegno di spesa n. 740/2018 – impegno nr. 200421/2018 capitolo 12092.02.120922001).

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.

Il Direttore
Andrea Illari / INFOCERT SPA