



Città di
Sassuolo



**FORNITURA, FRANCO MAGAZZINO FORNITORE, DI CONTAINER
ATTREZZATO USO UFFICIO DA INSTALLARSI NELL'AREA ESTERNA
PROSPICIENTE LA SEDE COMUNALE DELL'A.V.I.S.
VIA DECORATI AL VALORE MILITARE N. 14 – SASSUOLO (MO)**

Codice CIG : Z442F3E9D6

IMPRESA: C.S.B. S.r.l. con sede in via A. Rubbiani n. 5, 40124 – Bologna, P.IVA e C.F. 01980371205;

CONTRATTO DI APPALTO : Contratto secondo gli usi del commercio;

AGGIUDICAZIONE FORNITURA: Disposizione dirigenziale n. 144 del 23/11/2020 ;

IMPORTI:

Importo fornitura	€	2.600,00
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	0,00
 Totale fornitura	 €	 2.600,00
IVA 22%	€	572,00
Totale	€	3.172,00

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Decreto MIT n 49 del 7 marzo 2018)**

Somme impegnate: per fornitura € 2.600,00; totale spesa impegnata € 3.172,00 compreso IVA.

Perizia suppletiva e di variante: non è stato necessario redigere alcuna perizia suppletiva e di variante.

Descrizione dell'intervento: l'intervento ha riguardato la fornitura franco magazzino fornitore di container attrezzato uso ufficio nell'area esterna prospiciente la sede dell'A.V.I.S. di via decorati al valor militare n. 14 a Sassuolo.

Assuntore della fornitura: : C.S.B. S.r.l. con sede in via A. Rubbiani n. 5, 40124 – Bologna, P.IVA e C.F. 01980371205.

Ultimazione dell'intervento: l'ultimazione dell'intervento è avvenuta nei tempi convenuti.

Andamento: l'intervento si sono svolti in conformità delle norme e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

Subappalto: l'impresa non è ricorsa a sub-appalto.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori non è stato emesso alcun certificato di acconto.

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato e accettato il presente certificato senza apporre riserve.

Infortuni in corso di lavoro: non si sono verificati infortuni.

Assicurazioni sociali: sono state richieste agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie.

Direzione dei Lavori: i lavori sono stati diretti dal geom. Marco Cuoghi, dipendente di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il RUP considerato:

- che l'intervento corrisponde alle previsioni del preventivo e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli pattuiti e senza eccezione alcuna;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi pattuiti ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

C E R T I F I C A

che l'intervento sopra descritto eseguito dall' C.S.B. S.r.l. con sede in via A. Rubbiani n. 5, 40124 – Bologna, P.IVA e C.F. 01980371205, in base alla Disp. n. 144 del 23/11/2020 è stata regolarmente eseguita e liquida il credito dell'Impresa in:

- ammontare della fornitura	€ 2.600,00
- ammontare acconti corrisposti	€ 00,00
- resta il credito dell'Impresa in	€ 2.600,00 oltre IVA

dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per la fornitura di cui è oggetto il presente certificato.

Sassuolo li, 10/02/2020

L'IMPRESA C.S.B. S.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Marco Cuoghi

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Marco Cuoghi

G:\EDILIZIA\AVIS_Container\Cre.Doc