



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 168 del 20/04/2021

Settore II - Ambiente e Territorio

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE "OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI MURI D'ALA DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO – LOTTO 1" - CUP B87H20001020001 - CIG 8395967B24 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Il Direttore

Richiamata la disposizione del Sindaco prot.n. 47328 del 19/12/2019 di affidamento dell'incarico al sottoscritto Arch. Andrea Illari della responsabilità e delle funzioni di direzione del Settore II "Ambiente e territorio" dal 01/01/2020 e fino al termine del mandato amministrativo dello stesso Sindaco;

richiamata altresì la Deliberazione G.C. n. 156 del 28/08/2018 con la quale si approvava lo spostamento del Servizio "Programmazione interventi sul patrimonio immobiliare" dal Settore III al Settore II "Governare e Sviluppo del Territorio" e la sua ridenominazione in "Servizio Controllo Lavori Pubblici" con conseguenziale modifica della struttura organizzativa e delle linee funzionali del Comune di Sassuolo, e alla ridefinizione delle linee funzionali di competenza dei Servizi che sostituisce quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.109 del 23/06/2017 a decorrere dal 01/09/2018;

premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D.lgs. 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.;
- in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2016, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 24.912 racc.10763, che trova applicazione dal 28/12/2016;
- con Concessione amministrativa Rep. 3630 del 31.12.2007, è stato conferito a Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. il patrimonio comunale;
- SGP S.r.l. è una società in house deputata alla gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell'esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo, sussistendo le condizioni di cui all'art.5 del D.Lgs.50/2016;
- SGP S.r.l. effettua anche attività di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni promozionali del territorio comunale e delle sue eccellenze, avendo peraltro acquistato, con scrittura privata autenticata Notaio Antonio Nicolini Rep.13.901/Racc.4.567 del

17.3.2008, il ramo d'azienda di Area Aree, costituito dalle attività di Gestione e organizzazione di eventi e di valorizzazione del centro Storico di Sassuolo;

dato atto che:

- la Società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (Decreto del Tribunale di Modena del 30.10.2014), come illustrato, da ultimo, nelle premesse della deliberazione consiliare n. 54 del 21.7.2015;
- in data 31.5.2015 S.G.P. S.r.l. ha depositato il ricorso per la modifica della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale presentata in data 9 luglio 2014;
- con Decreto prot.n. 7663 di SGP S.r.l. del 28/12/2015, il Tribunale di Modena ha omologato il concordato preventivo di continuità aziendale;
- in data 22/12/2020 il Tribunale di Modena ha emesso il decreto di chiusura del concordato preventivo di continuità aziendale, provvedimento acquisito al prot. SGP n° 7166 del 26/12/2020;

considerato che:

- è tutt'oggi in essere la Concessione amministrativa Rep.3630 del 31.12.2007 con la quale è stato conferito alla società il patrimonio del Comune fino al 2100 (art.3);
- l'art.6 della Concessione amministrativa prevede obblighi e oneri del concessionario SGP di custodia, utilizzazione e conservazione dei beni in termini molto ampi: come del resto chiarito nelle premesse della deliberazione consiliare n. 70 del 22.9.2005, la concessione amministrativa è l'atto di diritto pubblico individuato per il conferimento in uso alla società dei beni appartenenti al demanio;
- a fronte del trasferimento a SGP di tutte le spese di gestione (a titolo esemplificativo utenze), manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale trasferito in concessione amministrativa alla società fino al 2100, nonché della realizzazione di nuove opere, sono state trasferite alla società le relative entrate da canoni del suolo, dal piano della sosta, dalle concessioni demaniali, dai cimiteri e dagli affitti passivi;
- stante l'assenza di autonomia della Società relativamente alle scelte di investimento e alla limitata autonomia in relazione alle entrate, l'art.8, comma 1, della Concessione amministrativa Rep.3630/2007 citata, intitolato "Obblighi ed oneri a carico del concedente", prevede testualmente che il Comune si impegna a contribuire alla manutenzione straordinaria degli immobili affidati tramite l'erogazione di contributi in conto capitale e/o conto esercizio garantendo alla società l'equilibrio economico e finanziario;
- sui beni conferiti (in concessione amministrativa o in diritto di superficie) SGP S.r.l. opera in qualità di soggetto giuridico che dispone della titolarità del bene;

preso atto delle seguenti attività affidate alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.:

- individuazione delle Ditte che eseguiranno i lavori;
- coordinamento delle attività di cantierizzazione e di verifica dei lavori effettuati;
- direzione dei lavori;
- rispetto degli obblighi in merito alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- redazione dei certificati di regolare esecuzione o dei collaudi ove necessari;
- rendicontazione al Comune delle spese effettivamente sostenute con allegata documentazione;

accertato che il demanio stradale, gli impianti e infrastrutture di illuminazione pubblica, ricadono fra i beni conferiti in concessione amministrativa a SGP (art. 2, lett. d), della Concessione Rep.3630 citata);

richiamate:

- la Determinazione n. 294 del 2/07/2020 con cui è stata impegnata la spesa di € 61.976,00, al capitolo 10052.02.000000001 - Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità, codice lavoro 89, finanziata con Oneri dai mezzi di Bilancio, per: "ATTIVITA' DI VERIFICA STATICA E INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DI TUTTI I MURI D'ALA RELATIVI AL PONTE DI VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO", a favore di Sassuolo Gestioni Patrimoniali SRL;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 144 del 04/08/2020 con la quale è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo denominato: "OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI MURI D'ALA

DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO A SASSUOLO - LOTTO 1 . CUP B87H20001020001 – CUI L03014250363202000006”, redatto dall’Ing. Gianni VEZZELLI progettista incaricato, per una spesa complessiva di € 251.909,13 compresa IVA al 22% ed un importo lavori al netto di IVA di € 149.531,44 di cui € 13.076,67 per oneri della sicurezza; prevista nel bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020, al capitolo 10052.02.000000001 - Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità, codice lavoro n. 184;

- la Determinazione n. 356 del 06/08/2020 di accertamento in entrata e impegno di spesa per complessivi € 189.933,13 compresa IVA, in aggiunta alla somma già impegnata con la summenzionata Determinazione n. 294/2020, per le “OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI MURI D’ALA DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO A SASSUOLO – LOTTO 1 - CUP B87H20001020001 - CUI L03014250363202000006” in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.144 del 04/08/2020, a favore di Sassuolo Gestioni Patrimoniali SRL, con imputazione al capitolo 10052.02.000000001 - Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità, codice lavoro 184, finanziata per € 81.000,00 con “Contributo Ministeriale”, per € 110.000,00 con “Avanzo vincolato;

dato atto che:

- con la Determinazione di aggiudicazione efficace dei lavori n. 103 del 01/09/2020, in cui è stata disposta l’aggiudicazione al sopraindicato Appaltatore, per un importo di € 119.766,35 per i lavori, oltre ad € 13.076,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, al netto del ribasso offerto pari al 12,23%;
- in data 12/09/2020 si è provveduto alla consegna dei lavori alla Ditta C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. e lo stesso giorno sono iniziati i lavori con il termine degli stessi entro il 2/1/2021;
- in data 14/10/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto n. 524/SGP con la Ditta C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L., con sede in Valsamoggia (BO) località Bazzano, in Via G.Mazzini,22 - P. IVA: 02346481209;

preso atto che relativamente all’appalto in oggetto, in corso d’opera è emersa la necessità di introdurre una perizia di variante non sostanziale per le opere qui presentate è ai sensi dell’art. 106, comma 1,lett. a) e c), del d.lgs. 50/2016;

vista la Perizia di Variante, parte integrante del presente atto, nella quale si specifica che:

- nel corso dell’esecuzione dei lavori per la motivazione di diminuire l’impatto ambientale temporaneo e permanente, si è ravvisata la necessità di sostituire la tecnologia costruttiva dei pali con utilizzo di fanghi bentonitici con la tecnologia dei pali in CFA, finalizzata al miglioramento dell’opera stessa, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione comunale, non alterando gli importi contrattuali definiti nel contratto in essere;
- durante la realizzazione dei pali in cemento armato si sono incontrate diverse difficoltà nella realizzazione della posa dell’acciaio e nell’infissione della trivella rinvenendo tra l’altro un guard-rail;
- prima della posa del reticolo di acciaio in adiacenza ai muri in cemento armato posti a ridosso della ferrovia ci si è più volte trovati con il Responsabile Area Produzione della FER, ing. Lunghi, per gli accordi relativi all’interruzione della circolazione dei treni con tolta la tensione, firmando il verbale delle reciproche incombenze che si allega alla presente perizia di variante. Per evitare il fermo della linea ferroviaria nei giorni di maggior utilizzo si è deciso di lavorare principalmente nei giorni festivi;

evidenziato che, come si legge nella Relazione presentata (prot.n. 12118/2021) e che si riporta testualmente: *“Il progetto oggetto di variante riguarda la messa in sicurezza dei quattro muri d’ala del Sovrappasso di Via Verrazzano, nel Comune di Sassuolo (Modena). Il manufatto al momento della presentazione della pratica iniziale presentava evidenti fessurazioni in corrispondenza delle sezioni di attacco tra muri d’ala e spalle del sovrappasso. Oltre alle suddette lesioni si notava un abbassamento del rilevato, messo in evidenza da ripristini eseguiti in passato per ridare la giusta planarità alla careggiata stradale in corrispondenza del passaggio tra rilevato e impalcato...Si è previsto di stabilizzazione le Ali in oggetto utilizzando dei telai metallici intirantati in sommità e solidarizzati alle pareti in*

Cemento Armato esistenti tramite ancoranti a resina bicomponente ad alte prestazioni. Si prevede di vincolare i tiranti a dei pali trivellati profondi in grado di fornire tramite portanza laterale il necessario contrasto. L'intervento in oggetto ha lo scopo di bloccare la rotazione alla base dei muri d'ala e il conseguente abbassamento del rilevato. Finite le opere urgenti di stabilizzazione risulterà fondamentale lo studio e la sistemazione delle opere di raccolta e scolo delle acque in modo da riportare il rilevato alle naturali condizioni di umidità, evitando il ristagno di acque e la percolazione con dilavamento”.

Visto che, per quanto attiene gli interventi di Perizia di Variante in oggetto, sono stati redatti dai Professionisti all'uopo incaricati i seguenti elaborati tecnico – grafici e documenti, trasmessi da SGP S.r.l. ed assunti agli atti del Comune di Sassuolo al prot.n.12118 del 06/04/2021:

Relazione Tecnica di Perizia di Variante
Elenco Nuovi Prezzi Unitari
Analisi Nuovi Prezzi
Computo Metrico Estimativo di raffronto
Quadro Economico di variante e di raffronto
Relazione tecnica esplicativa per variante strutturale non sostanziale
Tav. SP5 - INTERVENTO LOCALE: Individuazione interventi in pianta, Particolari esecutivi opere in cemento armato
Tav. SP6 - INTERVENTO LOCALE: Individuazione interventi in pianta, Particolari esecutivi interventi muri d'ala
MUR A.15/D.9 – Asseverazione relativa alle VNS
Schema Atto di Sottomissione

Accertato che la Perizia di Variante in oggetto è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rientrando nella fattispecie prevista dall'art 106, comma 2, e, nello specifico prevede la realizzazione dei seguenti interventi come riportato nella Relazione Tecnica di Perizia di Variante in corso d'opera e qui di seguito sintetizzati:

- movimentazione dei jersey e del cantiere più volte per poter lavorare nelle giornate in cui in era presente minor traffico sulla linea del treno (accordi presi con FER durante le lavorazioni appaltate);
- maggiori oneri per lavori eseguiti nei giorni festivi (per accordo con FER);
- risagomatura del terreno posto a fianco delle rampe del ponte per permettere il passaggio dei tiranti (utilizzo di macchine speciali per tali lavori) in fase iniziale è stata eseguito un rilievo preciso, tuttavia, la scarpata interferiva con i tiranti ancorati ai pilastri ed al reticolo di acciaio fissato sulle ali dei muri laterali alla rampa del cavalcavia;
- maggiori tempi di realizzazione dei pali causa presenza di trovanti sotto la zona di perforazione (rinvenuto un guard-rail durante la perforazione dell'ultimo palo sul muro M1-fermomacchina);
- tolto ceppi trovati durante la ripulitura, risagomatura dei rilevati del ponte;
- demolizioni di strutture in calcestruzzo esistenti interferenti con le travi di coronamento dei pali;
- spese per ulteriori sondaggi per concludere la verifica di sicurezza;
- maggiori quantità di calcestruzzo per riempimento sotto ai marciapiedi intorno al ponte (sotto ai marciapiedi causa l'abbassamento del rilevato si sono trovate zone vuote riempite con calcestruzzo strutturale eseguito durante il getto delle travi di coronamento dei pali); per maggiori quantità di calcestruzzo delle travi di coronamento dei pilastri eseguite più grandi per difficoltà di cantiere (pali eseguiti leggermente spostati verso l'esterno della carreggiata rispetto il cordolo di contenimento della stessa strada) per l'esecuzione del collegamento tra il palo per il collaudo e le travi di coronamento in

progetto, per avviare alla non completa esecuzione di un palo in cui non si è riusciti a far entrare completamente l'armatura nel getto del palo stesso;

- minori costi per lavorazioni non eseguite o eseguite in modo differente.

rilevato che:

- la Variante non comporterà significative modifiche di rigidità e/o resistenza, sia locale che globale, rispetto al progetto depositato che pertanto possono essere inquadrate a tutti gli effetti come varianti strutturali di carattere non sostanziale secondo la DGR 2272/2016 al punto V.1.;
- l'importo totale dei lavori in Perizia determina un aumento della spesa pari ad €17.880,33, soggetto a ribasso del 12,23% che portano a totali netti €15.984,46 oltre IVA al 22%, con modificazione degli oneri per la sicurezza appaltati e compresi all'interno del Quadro Economico Finale di Progetto come di seguito dettagliato, dando atto che l'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, a seguito della Perizia, ammonta a netti € 148.827,48 di cui € 11.180,80 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEI MURI D'ALA DEL CAVALCATERROVIA DI VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO								
QUADRO ECONOMICO FINALE								
Descrizione		QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE		QUADRO ECONOMICO DI VARIANTI		CONFRONTO
A	LAVORI A PRECONSUNTIVO CON SCONTO APPLICATO							
1	Importo lavori a misura	€	136 454,77	€	136 454,77	€	156 026,56	-20 371,79
2	Importo lavori a corpo	€	0,00	€	0,00	€	0,00	0,00
3	Importo lavori in economia	€	0,00	€	0,00	€	0,00	0,00
4	Ribasso d'asta su lavori 12,23%	€	0,00	€	15 600,42	€	19 179,50	-2 491,43
	S O M M A N O (A)	€	136 454,77	€	119 766,35	€	137 646,68	-17 590,33
B	ONERI PER LA SICUREZZA							
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€	13 076,67	€	13 076,67	€	11 180,60	1 595,67
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo	€	0,00	€	0,00	€	0,00	0,00
3	Importo oneri per la sicurezza in economia	€	0,00	€	0,00	€	0,00	0,00
	S O M M A N O (B)	€	13 076,67	€	13 076,67	€	11 180,60	1 595,67
	T O T A L E (A+B)	€	149 531,44	€	132 843,02	€	148 827,48	-15 984,48
1:	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	IVA		IVA				
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	22%	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Allacciamenti	22%	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Imprevisti	22%	4 421,88	22%	3 153,52	4 579,29	20 814,95	16 246,50
4	Acquisizione aree o immobili	22%	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Accantonamento di cui all'art. 133 c.3, D.Lgs. n.163/06	22%	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Spese per attività di consulenza o di supporto	22%	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per commissari giudicanti	22%	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Spese per CUC	10%	0,00	10%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Spese Autorità Vigilanza Cont. Pubblici di Lavori, Serv. Form. Contributo pratica tecnica		0,00		0,00		0,00	0,00
10	Contributo pratica tecnica		360,00		360,00		360,00	0,00
	Spese tecniche per:							
10.a	indagini e relazioni geognostiche geologiche geotecniche	€	4 000,90	€	4 000,90	€	4 000,90	
10.b	indagini strutturali	€	5 000,00	€	5 000,00	€	5 000,00	
10.c	analisi chimiche	€	517,75	€	517,75	€	517,75	
10.d	progettazione	€	10 027,29	€	10 027,29	€	10 027,29	
10.e	coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione	€	1 425,54	€	1 425,54	€	1 425,54	
10.f	direzione lavori	€	6 557,50	€	6 557,50	€	6 557,50	
10.g	relazione paesaggistica	€	0,00	€	0,00	€	0,00	
10.h	coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione	€	3 563,86	€	3 563,86	€	3 563,86	
10.i	collaudo tecnico amministrativo	€	570,22	€	570,22	€	570,22	
10.l	collaudo statico	€	0,00	€	0,00	€	0,00	
10.m	Fondo Incentivante 2,00%	€	2 690,63	€	2 656,86	€	2 676,55	
	Sommario spese tecniche (da 11.a a 11.i)	€	36 089,69	€	35 755,92	€	36 075,61	319,69
11.a	E.P.A.P. 2%	€	96,74	€	96,74	€	96,74	
11.a	C.N.P.A.I.A. 4%	€	909,78	€	909,78	€	909,78	
11.b	I.V.A. su spese tecniche: 22%	€	7 503,23	€	7 503,23	€	7 503,23	
	Totale spese tecniche	€	44 599,44	€	44 265,67	€	44 585,36	
11.c	I.V.A. sui lavori 22%	€	30 021,05	€	26 343,60	€	30 282,71	
11.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 22%	€	2 876,87	€	2 876,87	€	2 459,18	
11.e	I.V.A. su somme a disposizione (da C.1.a a C.9)	€	4 421,88	€	8 153,52	€	4 579,29	
	Sommario spese per I.V.A. ed altre imposte (da 11.a a 11.e)	€	45 828,55	€	45 888,74	€	45 831,09	57,65
	S O M M A N O (C)	€	102 377,89	€	119 068,11	€	103 081,65	15 984,48
	T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C)	€	251 909,13	€	251 909,13	€	251 909,13	0,00

preso atto che il Responsabile del Procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è stato individuato nella persona dell'Ing. Anna Maria Ferrari, dipendente di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.;

richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

richiamate rispettivamente:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, e la deliberazione consiliare n. 59 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la successiva nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, con i relativi allegati e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2020 con la quale l'organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P) 2020-2022 e ss.mm.ii. ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 242 del 15/12/2020, ad oggetto: "VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, NR. 267;
 - la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
 - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, con i relativi allegati e s.m.i.;
 - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 23/12/2020 con la quale l'organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P) 2021-2023 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (artt. 107,109,183);

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. (artt. 4,13 e seguenti);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 58 e seguenti);

visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore II "Ambiente e Territorio", espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

considerato che il presente provvedimento, comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, viene trasmesso al Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo partecipate" che esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, secondo periodo e dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo

dato atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. di approvare le premesse in narrativa, che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la Perizia di Variante, denominata "REALIZZAZIONE DELLE "OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI MURI D'ALA DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO – LOTTO 1" - CUP B87H20001020001 - CIG 8395967B24", redatta dall'Ing. Gianni VEZZELLI per una spesa complessiva di netti € 15.984,46, oltre IVA al 22%, costituita dagli elaborati elencati nella parte narrativa, allegati alla presente Deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
3. di dare atto che l'importo totale dei lavori, a seguito della approvazione della Perizia di Variante, ammonta a netti € 148.827,48 di cui € 11.180,80 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a Somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 21.769,53 di cui € 20.814,95 (Imprevisti), € 360,00 (contributo pratica sismica) e 36.075,81(fondo incentivante), oltre ad IVA a norma di legge per € 45.831,09 per un importo complessivo di € 251.909,13;
4. di dare atto che la spesa derivante dall'approvazione della presente Perizia di Variante e pari ad € 15.984,46, oltre IVA al 22%, trova la copertura all'interno delle somme a disposizione del Quadro Economico di Variante, e quindi la maggiore spesa rientra negli impegni già assunti nr. 6840-6933-6934/2020, al capitolo 10052.02.000000001, codice lavoro 184, esercizi contabili 2020-2021;
5. di dare mandato a Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. di formalizzare l'atto di sottomissione e di assolvere agli obblighi previsti dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che SGP S.r.l. provvederà all'affidamento ed esecuzione dei lavori come previsto dalla perizia in oggetto e a tutte le conseguenti disposizioni del Responsabile del procedimento;
7. di dare atto che si provvederà inoltre ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a dare al presente atto pubblicità nelle modalità ivi previste;
8. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Anna Maria Ferrari, dipendente di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.;
9. di stabilire che l'importo suddetto sarà corrisposto a Sassuolo Gestioni Patrimoniali SRL a conclusione dei relativi interventi, a seguito di emissione di regolare fattura dell'importo corrispondente a quello risultante dai quadri economici consuntivo dell'intervento;
10. di dare atto il relativo finanziamento a carico del Bilancio Comunale, sarà liquidato alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. previa trasmissione a consuntivo della contabilità dei lavori nonché il Certificato di Regolare Esecuzione al Servizio Controllo Lavori Pubblici;
11. di disporre che copia della presente Deliberazione sia trasmessa alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. per gli adempimenti di propria competenza;
12. di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dagli artt. 22 e 37 del D.lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012;
13. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.

Il Direttore
Andrea Illari / INFOCERT SPA